

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0,00	245 427,00	245 427,00	0,00	85 198,00	85 198,00	0,00	-160 229,00	-160 229,00
Не розпочаті роботи по виготовленню ПКД на реконструкцію зливової каналізації									
Усього	0,00	245 427,00	245 427,00	0,00	85 198,00	85 198,00	0,00	-160 229,00	-160 229,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заграт											
	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0	101800	101800	0	0	0,00	0,00	-101800,00	-101800,00
	обсяг видатків на реконструкцію каналізаційної насосної станції	грн.	кошторис	0	143627	143627	0	85198	85198,00	0,00	-58429,00	-58429,00
	Продукту											
	кількість проектно-кошторисної документації, що планується розробити	од.	кошторис	0	1	1	0	0	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість об'єктів на реконструкцію	од.	кошторис	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	101800	101800	0	0	0,00	0,00	-101800,00	-101800,00
	середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	143627	143627	0	85198	85198,00	0,00	-58429,00	-58429,00
	Якості											
	питома вага кількості проектів, що планується виготовити до кількості проектів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	якість виконання реконструкції об'єкта	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету виконано на 34,7%

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)