

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0217310	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	5 874 542,00	5 874 542,00	0,00	5 128 918,00	5 128 918,00	0,00	-745 624,00	-745 624,00
	Роботи по будівництву водопроводу Д=100 мм по вул. 8 Марта та вул. Паркова смт Слобожанське перенесені на 2020 рік									
	УСЬОГО	0,00	5 874 542,00	5 874 542,00	0,00	5 128 918,00	5 128 918,00	0,00	-745 624,00	-745 624,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки	0,00	5 874 542,00	5 874 542,00	0,00	5 128 918,00	5 128 918,00	0,00	-745 624,00	-745 624,00
Роботи по будівництву водопроводу Д=100 мм по вул. 8 Марта та вул. Паркова смт Слобожанське перенесені на 2020 рік									
Усього	0,00	5 874 542,00	5 874 542,00	0,00	5 128 918,00	5 128 918,00	0,00	-745 624,00	-745 624,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг видатків на будівництво та реконструкцію	грн.	кошторис	0	5874542	5874542	0	5128918	5128918,00	0,00	-745624,00	-745624,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Роботи по будівництву водопроводу Д=100 мм по вул. 8 Марта та вул. Паркова смт Слобожанське перенесені на 2020 рік												
	Продукту											
2	Кількість об'єктів будівництва та реконструкції	од.	кошторис	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати одного об'єкта будівництва та реконструкції	грн.	розрахунок	0	1958181	1958181	0	1709639	1709639,00	0,00	-248542,00	-248542,00
	Якості											
4	рівень готовності об'єктів будівництва та реконструкції	відс.	розрахунок	0	100	100	0	87	87,00	0,00	-13,00	-13,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду на 87,3%

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)