

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 2017 року**

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0316650	0456 Утримання та розвиток інфраструктури доріг
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1133,54	18773,63	19907,17	1113,61	15158,69	16272,30	-19,93	-3614,94	-3634,87

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0316650	6650	Утримання та розвиток інфраструктури доріг	1133,54	18773,63	19907,17	1113,61	15158,69	16272,30	-19,93	-3614,94	-3634,87	
2	0316650	6650	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	18773,63	18773,63	0,00	15158,69	15158,69	0,00	-3614,94	-3614,94	
3	0316650	6650	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1133,54	0,00	1133,54	1113,61	0,00	1113,61	-19,93	0,00	-19,93	
			<b>Усього</b>	<b>1133,54</b>	<b>18773,63</b>	<b>19907,17</b>	<b>1113,61</b>	<b>15158,69</b>	<b>16272,30</b>	<b>-19,93</b>	<b>-3614,94</b>	<b>-3634,87</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
---	--	---	------------	----------------------------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Слобожанької селищної об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 роки	1133,54	18773,63	19907,17	1113,61	15158,69	16272,30	-19,93	0,00	0,00	
<b>Усього</b>	<b>1133,54</b>	<b>18773,63</b>	<b>19907,17</b>	<b>1113,61</b>	<b>15158,69</b>	<b>16272,30</b>	<b>-19,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>0316650</b>	<b>0316650 - Утримання та розвиток інфраструктури доріг</b>					<b>0,00</b>
		<b>Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					<b>0,00</b>
		<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
		площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	звітність	3,50	3,50	0,00
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність	2,50	1,70	-0,80
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	350,00	400,00	50,00
		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
		динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	71,50	48,60	-22,90
		<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					<b>0,00</b>
		<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
		площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	звітність	120,00	36,40	-83,60
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
		середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	18,22	25,60	7,38
		<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
		динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	2,80	3,50	0,70

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Селищний голова

Камінський І.М.

\_\_\_\_\_  
(підпис)\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

\_\_\_\_\_  
(підпис)\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)